取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名：上沢地区画地確定測量業務

＜＜座標ＬＩＳＴ＞＞

測点名	X座標	Y座標	測点名	X座標	Y座標
3C-7	-146687.025	76294.302	3C-13	-146730.026	76282.475
3C-8	-146710.406	76266.085	3C-15	-146706.709	76310.744

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名 ： 上沢地区画地確定測量業務
地区名 ： 兵庫区上沢通３丁目

逆計算 （地番指定）　　ワーク名 ： 36多角点

地番 = 36多角点

点　名	X座標	Y座標	緯　距	経　距	方向角	夾　角	辺　長	測　線
3C-8	-146710.406	76266.085	-19.620	16.390	140-07-32	89-46-16	25.565	[3C-8]-[3C-13]
3C-13	-146730.026	76282.475	-23.317	-28.269	50-29-00	90-21-28	36.644	[3C-13]-[3C-15]
3C-15	-146706.709	76310.744	19.684	-16.442	320-07-41	89-38-41	25.648	[3C-15]-[3C-7]
3C-7	-146687.025	76294.302	-23.381	-28.217	230-21-16	90-13-35	36.645	[3C-7]-[3C-8]
						距離合計	124.502	

取扱注意

この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名 ： 上沢地区画地確定測量業務
地区名 ： 兵庫区上沢通３丁目

面積（倍横距法）計算書　　ワーク名 ： 36街区

地番 = 36街区

測点	X座標	Y座標	DX	DY	倍横距	倍面積	方向角	夾角	距離
36-5	-146712.153	76272.922	-2.987	-0.276	-0.276	0.824412	185-16-45	134-51-43	3.000
36-6	-146715.140	76272.646	-10.449	8.730	8.178	-85.451922	140-07-18	134-50-33	13.616
36-7	-146725.589	76281.376	-0.278	2.987	19.895	-5.530810	95-19-02	135-11-44	3.000
36-8	-146725.867	76284.363	18.066	21.914	44.796	809.284536	50-29-52	135-10-50	28.401
36-9	-146707.801	76306.277	2.987	0.278	66.988	200.093156	5-19-02	134-49-10	3.000
36-10	-146704.814	76306.555	10.483	-8.757	58.509	613.349847	320-07-34	134-48-32	13.659
36-11	-146694.331	76297.798	0.275	-2.987	46.765	12.860375	275-15-37	135-08-03	3.000
36-12	-146694.056	76294.811	-18.097	-21.889	21.889	-396.125233	230-25-02	135-09-25	28.401
合計					倍面積	1149.304361			96.077
					面　積	574.6521805			
					坪　数	173.83			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名 ： 上沢地区画地確定測量業務
地区名 ： 兵庫区上沢通３丁目

面積（倍横距法）計算書

ワーク名 ： 36-1　108-1

地番 = 36-1

測点	X座標	Y座標	DX	DY	倍横距	倍面積	方向角	夾角	距離
36-14	-146695.914	76292.565	-13.735	11.471	11.471	-157.554185	140-07-57	89-43-54	17.895
36-16	-146709.649	76304.036	1.848	2.241	25.183	46.538184	50-29-24	90-21-27	2.905
36-9	-146707.801	76306.277	2.987	0.278	27.702	82.745874	5-19-02	134-49-38	3.000
36-10	-146704.814	76306.555	10.483	-8.757	19.223	201.514709	320-07-34	134-48-32	13.659
36-11	-146694.331	76297.798	0.275	-2.987	7.479	2.056725	275-15-37	135-08-03	3.000
36-12	-146694.056	76294.811	-1.858	-2.246	2.246	-4.173068	230-24-03	135-08-26	2.915
合計					倍面積	171.128239			43.374
					面　積	85.5641195			
					坪　数	25.88			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名 ： 上沢地区画地確定測量業務
地区名 ： 兵庫区上沢通３丁目

面積（倍横距法）計算書

ワーク名 ： 36-3-2　108-4

地番 = 36-3-2

測点	X座標	Y座標	ＤＸ	ＤＹ	倍横距	倍面積	方向角	夾角	距離
36-24	-146719.351	76276.164	-6.238	5.212	5.212	-32.512456	140-07-14	89-59-37	8.129
36-7	-146725.589	76281.376	4.875	5.837	16.261	79.272375	50-07-54	90-00-40	7.605
36-26	-146720.714	76287.213	6.238	-5.213	16.885	105.328630	320-06-54	89-59-00	8.129
36-25	-146714.476	76282.000	-4.875	-5.836	5.836	-28.450500	230-07-37	90-00-43	7.604
合計					倍面積	123.638049			31.467
					面　積	61.8190245			
					坪　数	18.70			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名 ： 上沢地区画地確定測量業務
地区名 ： 兵庫区上沢通３丁目

面積（倍横距法）計算書

ワーク名 ： 36-3-3 108-5

地番 = 36-3-3

測点	X座標	Y座標	ＤＸ	ＤＹ	倍横距	倍面積	方向角	夾　角	距　離
36-5	-146712.153	76272.922	-2.987	-0.276	-0.276	0.824412	185-16-45	134-51-44	3.000
36-6	-146715.140	76272.646	-4.211	3.518	2.966	-12.489826	140-07-25	134-50-40	5.487
36-24	-146719.351	76276.164	4.875	5.836	12.320	60.060000	50-07-37	90-00-12	7.604
36-25	-146714.476	76282.000	5.812	-4.858	13.298	77.287976	320-06-33	89-58-56	7.575
36-21	-146708.664	76277.142	-3.489	-4.220	4.220	-14.723580	230-25-01	90-18-28	5.476
合計					倍面積	110.958982			29.142
					面　積	55.4794910			
					坪　数	16.78			

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

面　積　計　算　書

地番;3-1 108-6

測点	X	Y	DX	DY	距離	方向角	キョウ角	倍横距	倍面積
36-21	-146708.664	76277.142	-12.050	10.071	15.704	140-06-44	89-41-33	10.071	-121.355550
36-26	-146720.714	76287.213	-4.875	-5.837	7.605	230-07-54	270-01-10	14.305	-69.736875
36- 7	-146725.589	76281.376	-0.278	2.987	3.000	95-19-02	45-11-08	11.455	-3.184490
36- 8	-146725.867	76284.363	7.882	9.561	12.391	50-29-53	135-10-51	24.003	189.191646
36-18	-146717.985	76293.924	13.719	-11.462	17.877	320-07-18	89-37-25	22.102	303.217338
36-17	-146704.266	76282.462	-4.398	-5.320	6.903	230-25-11	90-17-53	5.320	-23.397360
合計					63.480		720-00-00		274.734709
								面積	137.3673545
								坪数	41.553624

取扱注意
この資料は、土地区画整理事業に伴う換地処分時の測量成果（日本測地系）ですので、あくまで参考資料として取り扱ってください。

現場名 ： 上沢地区画地確定測量業務
地区名 ： 兵庫区上沢通３丁目

面積（倍横距法）計算書

ワーク名 ： 36-2　108-7

地番 = 36-2

測点	X座標	Y座標	DX	DY	倍横距	倍面積	方向角	夾角	距離
36-17	-146704.266	76282.462	-13.719	11.462	11.462	-157.247178	140-07-18	89-42-06	17.877
36-18	-146717.985	76293.924	8.336	10.112	33.036	275.388096	50-29-56	90-22-38	13.105
36-16	-146709.649	76304.036	13.735	-11.471	31.677	435.083595	320-07-57	89-38-01	17.895
36-14	-146695.914	76292.565	-8.352	-10.103	10.103	-84.380256	230-25-12	90-17-15	13.108
合計					倍面積	468.844257			61.985
					面　積	234.4221285			
					坪　数	70.91			